

کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان: لیست چک کردن نحوه نصب کولر گازی	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: GENERAL	شرح ایراد ظاهری: خرابی کمپرسورها بواسطه رطوبت بیش از حد	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

نصب مناسب را با روش چک لیست پایین پیگیری کنید.		
نام شرکت کنندگان:		
کشور و یا شهر:		
محل:		
تاریخ:		
لیست ارزیابی:		
بله	خیر	
الف: مدیریت لوله های مسی		
(۱) آیا لوله های مسی قبل از نصب و راه اندازی مهر و موم شده اند؟		
ب: کار نصب و راه اندازی		
۱	آیا هر دو طرف لوله ها در زمان نصب و راه اندازی بسته و مهر و موم می باشد؟	
۲	آیا در محل خم شدگی لوله های مسی له شدگی و یا خمیدگی بیش از حد وجود ندارد؟	
۳	برای خم کردن لوله ها از ابزار مناسب استفاده شده است؟	
۴	هر لوله ای که لحیم کاری کردید با فشار هوا کرین های داخل آن را بیرون ریختید؟	
۵	آیا زمانی که محل برش لوله مسی را برقو زدید لوله را بسمت پایین گرفتید؟	
۶	شرایط شعله دستگاه جوش شما خوب است؟	
۷	قبل از اتصال لوله های مبرد گرد و غبار همه جا را پاک کرده اید؟	
۸	محل اتصال شیلنگ ها و لوله ها را بیش از حد سفت نکرده اید؟	
۹	از آچار های ترک دار استفاده کرده اید و به اندازه استاندارد لوله ها را سفت کرده اید؟	
۱۰	پاک سازی با فشار هوا و وکیوم لوله ها بصورت دقیق انجام شده است؟	
۱۱	آیا بازدید نشت گاز انجام شده است؟	
۱۲	آیا محل اتصال لوله های مبرد از نظر نشت گاز چک شده است؟	
۱۳	آیا از روش مناسبی برای تست نشت گاز استفاده کرده اید؟	
۱۴	آیا لوله های مبرد در مسیر مناسبی نصب شده است؟	
۱۵	آیا محل لخت کردن سیم به اندازه مناسب می باشد؟	
۱۶	آیا جک ها و محل اتصال سیم ها را اصلاح کرده اید؟	
۱۷	آیا سیم های یونیت داخلی و خارجی را بصورت مناسب سفت کرده اید؟	
۱۸	آیا از کابل مناسب برای تغذیه یونیت داخلی و خارجی استفاده کرده اید؟	
۱۹	آیا از اتصال شاسی و پایه مناسب برای یونیت داخلی و خارجی استفاده کرده اید؟	
۲۰	آیا تمام سیم ها بصورت کامل وارد ترمینال شده اند؟	
۲۱	عیاق کاری لوله ها و لوله خروجی آب مناسب انجام شده است؟	
۲۲	آیا دستگاه داخلی اریب نصب نشده است؟	
پ: نمره عملکرد		